


Zápis z kontrolního dne stavby č. 3 ze dne 10.7.2025

Stavba:	Sanace skály v PP Zámky, Praha-Bohnice – II. etapa – odtěžení nestabilní části skály
Objednatel:	Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky IČO: 62933591
Zastoupen:	RNDr. Františkem Pelcem
Výkon dozoru za objednatele:	RNDr. Luboš Stárka
Zhotovitel:	CTB, a.s. Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha IČ: 24694410
Zastoupen:	Ing. Tomášem Chmelařem
Stavbyvedoucí:	Milan Odvrša
Technický dozor investora:	Ing. Stanislav Štábl
Autorský dozor stavby:	Sedláčkova 2902/12, 628 00 Brno IČ: 05995442
Projednané body:	
1. Zhodnocení postupu prací dle určení ze dne 23.6.2025.	
2. Kontrola stavu masivu a dokumentace rozsahu prací na odtěžování masivu ve skalní stěně.	
3. Úkol č. 1: zajištění stavu BOZP – úvazy a OOPP dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Denní dokumentace úvazů a zajištění BOZP – trvá, nezjištěny závady.	
4. Úkol č. 2: zajištění bezpečnosti pohybu osob na cyklostezce. Ačkoli je tato stezka uzavřena, obecně je omezeně tento stav respektován. Zhotovitel osadí hlídky, které budou informovat osoby využívající uzavřenou cyklostezku o riziku a porušení zákazu vstupu do rizikové oblasti. – splněno, hlídky zajišťují zákaz vstupu – trvá, bez připomínek.	
5. Úkol č. 3: Zhotovitel bude činit aktivní kroky k povolení plné uzavírky a dopravního značení včetně uzavření cyklostezky s příslušnými úřady. Do doby pravomocného rozhodnutí je zhotovitel povinen zajistit bezpečnost v prostoru staveniště a rizikové oblasti vlastními hlídkami a činnostmi. V nezbytně nutném rozsahu je zhotovitel povinen požádat i o součinnost MP či PČR. Zhotovitel předal dne 19.6.2025 vydané rozhodnutí uzavírky cyklostezky EC7, k.ú. Brny, č.j. M˘UBNLSB-OD-74892/2025-KUBJA. Platnost povolení je do 30.8.2025 – splněno.	
6. Úkol č. 4: zhotovitel v souladu s SoD dodá zaměření skalního masivu a zemního tělesa v bodovém poli a vrstevnicovém modelu k rukám TDI. – splněno dne 5.6.2025.	
7. Postup prací odtěžování je proveden v souladu se zadáním TDI a průběžnou koordinací. Práce jsou prováděny výhradně ruční technikou. TDI vyzval zhotovitele k nasazení pneumatického nářadí. Ze strany zhotovitele bude nasazeno od 14.6.2025. Dojde k urychlení postupu prací. – splněno, průběžně rozšiřováno.	
8. Práce v období 24.6. – 10.7. probíhaly v rozsahu určené 3 fáze odtěžování masivu a určeném čištění masivu v navazujících vysokých partiích svahu. Průběžně byl koordinován rozsah zásahu do masivu s dílčím odtěžením rozvolněných partií a v hlavní části masivu.	
9. Na KD byly dne 10.7.2025 ve 12 h ukončeny geotechnikem / AD veškeré práce ve skalním masivu na odtěžení labilních, rizikových a volných částí, došlo také k ukončení očištění skalního masivu. Ze strany AD je vydáno samostatné vyjádření k ukončení hlavních prací havarijního zásahu.	
10. Na místě byly určeny specifikace dokončení ochranného valu, napojení na terén a konečné úpravy valu. Zdůrazněn požadavek na řádné vypínání ocelových sítí. Zdůrazněna nutnost odtěžení napadávek a bezpečnosti prací pod strmým svahem.	
11. Určeny pozice ochranného plotu na valu a pozice sloupků na horní hraně svahu dle PD.	
12. Zhotovitel provede geodetické zaměření dokončeného stavu. To bude ve vrstevnicovém modelu předáno do 15.7. do 20 h autorskému dozoru pro porovnání stavu a skutečného rozsahu odtěžení masivu.	
13. Zhotovitel na předání stavby předloží konečný rozsah provedených prací k odsouhlasení TDI. Rozsah skutečného plnění prací bude součástí předání stavby a ukončení prací.	

Požadavky objednatele:		
Smluvní ukončení prací je 16.7. Předání stavby bude provedeno dne 16.7.2025 ve 14 h. Zhotovitel maximalizuje úsilí pro dokončení všech hlavních částí stavby. V souladu s ukončením těžby a otevřením cyklostezky je možné zcela odstranit DIO a instalované zábrany.		
Stanovisko účastníků kontrolního dne stavby:		
Poznámky:		
Kontrolní den stavby č. 3 byl zahájen dne 10.7. 2025 v 9:00 hodin a ukončen byl dne 10.7. 2025 v 10:30 hodin. Kontrolní den stavby č. 4 se bude konat dne 16. 7. 2025 od 14:00 hodin.		
Přílohy:		
Fotodokumentace stavu prací a určení prací na ochranném valu.		
Za objednatele	Za zhotovitele	Za TDI/autorský dozor
		
RNDr. Luboš Stárka za Investora	Milan Odvrša Stavbyvedoucí	Ing. Stanislav Štábl Autorizovaný geotechnik